



**FOLKETINGET  
RIGSREVISIONEN**

**Januar 2025**

**Rigsrevisionens notat om  
beretning om**

# **ændringer i sygehusbyggerierne**

## Opfølgning i sagen om ændringer i sygehusbyggerierne (beretning nr. 11/2019)

8. januar 2025

RN 1501/25

### I. Baggrund og konklusion

1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om ændringer i sygehusbyggerierne, som blev indledt med en beretning i 2020. Opfølgningen sker med henblik på at vurdere, om regionernes og Indenrigs- og Sundhedsministeriets (det daværende Sundheds- og Ældreministerie) initiativer adresserer den kritik, der fremgår af Statsrevisorerne bemærkninger og Rigsrevisionens beretning. Vi har tidligere behandlet sagen i notater til Statsrevisorerne af 26. august 2020 og 2. januar 2023.

2. Beretningen handlede om, hvorvidt regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde sikret, at de kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier fulgte deres formål og tilsagnsvilkår, når regionerne planlagde og gennemførte ændringer i byggerierne. Det overordnede formål med bevillingen fra Kvalitetsfonden er, at regionerne inden for hvert enkelt projekts økonomiske ramme skal etablere et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus, der kan rumme de kapacitetsforudsætninger, som fremgår af de enkelte sygehusbyggeriers tilsagn. Regionerne er bygherrer og har ansvaret for at sikre, at sygehuse bygges inden for formål og tilsagnsbetingelserne. Ministeriet er tilskudsgiver og har ansvaret for at kontrollere og følge op på, at de statslige midler anvendes til formålet og i overensstemmelse med tilsagnsvilkårene.

3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, fandt de det ikke tilfredsstillende, at regionerne i utilstrækkeligt omfang havde forholdt sig til, hvilke konsekvenser ændringer i byggerierne kunne få for de færdige sygehuse. Det indebar en risiko for, at ændringerne kunne have negative følger for sygehuses funktionalitet og kapacitet.

Statsrevisorerne fandt også, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke havde ført et tilfredsstillende tilsyn med ændringerne i sygehusbyggerierne, og at kvalitative konsekvensvurderinger af besparelser og ændringer er særligt vigtige, når man som i sygehusbyggerierne har en fast økonomisk ramme, som skal overholdes.

Statsrevisorerne anbefalede, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet gennemførte en samlet vurdering af tilsagnsvilkårenes hensigtsmæssighed, når sygehusbyggerierne var færdige.

#### Sagsforløb for en større undersøgelse



Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på [www.rigsrevisionen.dk](http://www.rigsrevisionen.dk)

4. På baggrund af Rigsrevisionens opfølgning i januar 2023 fandt Statsrevisorerne det utilfredsstillende, at Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark fortsat ikke i tilstrækkelig grad havde beskrevet konsekvenserne af de enkelte emner i besparelseskataloger, fx konsekvenser for sygehusenes funktion og kapacitet.

Statsrevisorerne fandt det endvidere utilfredsstillende, at Region Hovedstaden ikke i tilstrækkelig grad havde forholdt sig til de driftsøkonomiske konsekvenser, der følger af de gennemførte ændringer i regionens sygehusbyggeri.

Statsrevisorerne fandt, at sundhedsministeren burde tilskynde, at dette arbejde blev fremskyndet og prioriteret.

5. Vi følger i dette notat op på de 7 sygehusbyggerier, der var i gang på det tidspunkt, hvor dette notat blev igangsat. Vi beskriver i notatet, hvordan byggerierne er udvalgt. Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser, at Nyt Hospital Hvidovre efterfølgende er taget i brug.



## Konklusion

### Regionernes besparelseskataloger og ændringer i byggerierne

Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Region Sjælland har beskrevet konsekvenserne af de enkelte emner i besparelseskataloget for Universitetshospital Køge.

Rigsrevisionen konstaterer, at der ikke længere er besparelseskataloger for de resterende igangværende sygehusbyggerier. Der er derfor ikke grundlag for at følge denne del af sagen yderligere.

Siden Rigsrevisionens seneste opfølgning er der foretaget én væsentlig ændring i sygehusbyggerierne. Det drejer sig om etableringen af en helikopterlandingsplads i Region Midtjyllands byggeri af Regionshospital Viborg. Rigsrevisionen konstaterer, at ændringen er i strid med tilsagnsvilkårene. Dette finder Rigsrevisionen utilfredsstillende. Regionen oplyser, at regionen vil ændre finansieringen, så den bliver i overensstemmelse med tilsagnsvilkårene.

Da sygehusbyggerierne stadig er i gang, vil Rigsrevisionen fortsat følge regionernes indsats for at forholde sig til de konsekvenser, der følger af gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne.

### Regnskabsinstruksen for kvalitetsfundsprojekter

Regnskabsinstruksen trådte i kraft i juli 2012 og er siden blevet opdateret flere gange. Instruksen beskriver de forpligtelser og tilsagnsvilkår, som regionerne skal forholde sig til, når de får tilskud fra Kvalitetsfonden. Dette notat tager udgangspunkt i regnskabsinstruksen fra marts 2022.

### Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn

Rigsrevisionen konstaterer, at 6 af de 7 igangværende byggerier er under skærpet tilsyn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Rigsrevisionen finder, at ministeriets tilsyn med regionernes besparelseskataloger har været tilfredsstillende.

Rigsrevisionen konstaterer, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ført tilsyn med ændringen i Region Midtjyllands byggeri af Regionshospital Viborg. Ministeriet gjorde regionen opmærksom på, at ændringen var i strid med tilsagnsvilkårene, men accepterede ændringen, idet den allerede var besluttet i regionsrådet.

Da sygehusbyggerierne stadig er i gang, vil Rigsrevisionen fortsat følge Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne.

## II. Status på sagen

6. På baggrund af beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger har vi fulgt op på følgende punkter:

Opfølgningspunkt	Status	
1. Region Hovedstadens, Region Sjællands og Region Syddanmarks indsats for at forholde sig til konsekvenserne af emner i besparelseskatalogerne og alle regioners indsats for at forholde sig til de konsekvenser, der følger af gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne.	<p>Region Hovedstadens, Region Syddanmarks og Region Sjællands indsats for at forholde sig til konsekvenserne af emner i besparelseskataloger behandles og afsluttes i dette notat.</p> <p>Regionernes indsats for at forholde sig til de konsekvenser, der følger af gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne, behandles i dette notat og følges fortsat.</p>	Et opfølgningspunkt afsluttes, når Statsrevisorerne på baggrund af indstilling fra Rigsrevisionen vurderer, at myndighedernes initiativer er tilfredsstillende.
2. Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med regionernes besparelseskataloger og gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne.	<p>Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med regionernes besparelseskataloger i sygehusbyggerierne behandles og afsluttes i dette notat.</p> <p>Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med regionernes gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne behandles i dette notat og følges fortsat.</p>	

## III. Regionernes og Indenrigs- og Sundhedsministeriets initiativer

7. Vi gennemgår i det følgende regionernes og Indenrigs- og Sundhedsministeriets initiativer i forhold til opfølgningspunkterne.

Opfølgningen er baseret på gennemgang af dokumenter fra regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, herunder kvartalsrapporter, besparelseskataloger og tilsynsnotater. Der er indhentet materiale om alle igangværende kvalitetsfondsprojekter. Endelig har vi holdt et møde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet og med Region Midtjylland.

Opfølgningen dækker fra 1. kvartal 2023 til og med 1. kvartal 2024.

**Regionernes indsats med at forholde sig til konsekvenserne af emner i besparelseskataloger og gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne**  
Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Region Sjælland har beskrevet konsekvenserne af de enkelte emner i besparelseskataloget for Universitetshospital Køge.

Rigsrevisionen konstaterer, at Region Hovedstadens og Region Syddanmarks sygehusbyggerier ikke længere har besparelseskataloger, og at der derfor ikke er et grundlag for at forholde sig til konsekvenserne af besparelser. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at denne del af sagen kan afsluttes.

Siden Rigsrevisionens seneste opfølgning er der foretaget én væsentlig ændring i Region Midtjyllands byggeri af Regionshospital Viborg. Rigsrevisionen konstaterer, at ændringen er i strid med tilsagnsvilkårene, hvilket Rigsrevisionen finder utilfredsstillende. Regionen oplyser, at den vil ændre finansieringen, så den bliver i overensstemmelse med tilsagnsvilkårene. Da Regionshospital Viborg er i sin afsluttende fase, er der ikke grundlag for, at Rigsrevisionen følger yderligere op på sagen.

Da sygehusbyggerierne stadig er i gang, vil Rigsrevisionen fortsat følge regionernes indsats for at forholde sig til de konsekvenser, der følger af gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne.

#### **Regionernes besparelseskataloger**

8. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad havde forholdt sig til konsekvenserne af besparelsesemnerne i 14 ud af 23 gennemgåede besparelseskataloger, og at regionerne for 10 ud af 24 udvalgte gennemførte ændringer ikke i tilstrækkelig grad havde forholdt sig til konsekvenserne af at gennemføre ændringerne.

9. Vores opfølgning i januar 2023 viste, at Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark fortsat ikke i tilstrækkelig grad havde beskrevet, hvilke konsekvenser de enkelte emner i sygehusbyggeriernes besparelseskataloger ville få for byggerierne. Region Nordjylland havde ikke flere besparelsesmuligheder, og Region Midtjylland havde udarbejdet tilfredsstillende besparelseskataloger. Vi afsluttede derfor opfølgningen i 2023 for de 2 sidstnævnte regioner.

10. Vi har gennemgået besparelseskatalogerne for de 5 igangværende byggerier i henholdsvis Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark for at vurdere, om katalogerne indeholder oplysninger om anlægsøkonomiske, driftsøkonomiske og øvrige konsekvenser forbundet med at gennemføre ændringerne og dermed realisere besparelserne. Kravene til besparelseskatalogerne er beskrevet i boks 1.

### Boks 1

#### Krav til indholdet i besparelseskatalogerne

Det fremgår af "Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri" fra marts 2022, at regionerne skal opstille et besparelseskatalog over de umiddelbare projektilpasninger, der gennemføres, hvis der opstår budgetproblemer i byggeriet, så den fastlagte investeringsramme overholdes.

Besparelseskataloget skal indeholde oplysninger om de anlægsøkonomiske og driftsøkonomiske konsekvenser, det vil have at indløse hvert emne, samt grundlaget for beregning af konsekvenserne. Derudover skal konsekvenserne for den efterfølgende drift – fx i forhold til ibrugtagningstidspunkt, driftsøkonomi og kvalitet – også beskrives. Særligt bør det bemærkes, hvis besparelseskataloget har konsekvenser i forhold til regionens mulighed for at overholde regnskabsinstruksen, herunder realisering af effektiviseringsgevinster.

**Note:** Den seneste regnskabsinstruks er fra august 2023. Der er ikke forskel på de 2 udgaver af regnskabsinstruksen, hvad angår de dele, der er relevante for notatet.

**Kilde:** Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger i "Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri", marts 2022.

Gennemgangen viser, at Region Sjælland har beskrevet konsekvenser af emner i besparelseskatalogerne for Universitetshospital Køge. Regionen oplyser til Rigsrevisionen, at en potentiel gennemførelse af besparelsesemner ikke vil have driftsøkonomiske konsekvenser.

Region Hovedstaden har ikke flere emner på sine besparelseskataloger for Nyt Hospital Hvidovre (byggeriet er taget i brug i 4. kvartal 2024) og Nyt Hospital Nordsjælland. Regionen har vurderet, at der ikke kunne findes flere besparelser, uden at det ville få konsekvenser for funktionaliteten, hvilket dermed vil være i strid med tilsagnsvilkårene. Regionen forventer ikke, at der kommer flere besparelser i byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er enig i vurderingerne.

Region Syddanmark har ikke flere emner i sit besparelseskatalog for Nyt Odense Universitetshospital. Regionen har vurderet, at der ikke kunne findes flere besparelser, uden at det ville få konsekvenser for funktionaliteten, hvilket dermed vil være i strid med tilsagnsvilkårene. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er enig i vurderingen.

11. Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser, at hvis kvalitetsfundsprojekterne fremadrettet overskrider deres budgetter, skal regionerne som udgangspunkt selv finansiere budgetoverskridelsen samt afholde den inden for regionens egen økonomiske ramme.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser endvidere, at hvis en region vurderer, at det vil belaste regionens økonomi uforholdsmæssigt meget at håndtere en budgetoverskridelse, må regionen henvende sig til ministeriet med en anmodning om, at regeringen træffer beslutning om at afvige fra rammerne. Det vil i så fald være op til regeringen at træffe en politisk beslutning om, hvordan anmodningen skal håndteres.

### Væsentlige ændringer

Ændringerne er gennemførte ændringsforslag, som har fremgået af projektets besparelseskatalog og/eller har krævet regionsrådets godkendelse, jf. regnskabsinstruksen fra 2022.

### Regionernes ændringer i sygehusbyggerierne

12. Vi har undersøgt, om regionerne har forholdt sig til konsekvenserne af at gennemføre væsentlige ændringer i sygehusbyggerierne. Der er ifølge regionerne alene gennemført én væsentlig ændring siden Rigsrevisionens seneste opfølgning. Det drejer sig om Region Midtjyllands ændring: etablering af en helikopterlandingsplads på Regionshospital Viborg. Regionen har afsat 27 mio. kr. til etableringen, og regionen vil afholde udgiften inden for kvalitetsfundsprojektets økonomiske ramme. Vi har gennemgået konsekvensvurderingerne af ændringen.

13. Regnskabsinstruksen til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggerier stiller en række krav til regionernes beskrivelse af ændringer i byggerierne og af ændringernes konsekvenser. Kravene fremgår af boks 2.

#### Boks 2

#### Krav til konsekvensvurdering af ændringer

Regionerne skal redegøre for eventuelle væsentlige gennemførte ændringer i byggeprojektet, der er gennemført inden for det seneste kvartal, og som kan have konsekvenser for tidspunkt for ibrugtagning, kvalitet, kapacitet, effektiviseringskrav eller projektets mulighed for at leve op til det overordnede formål samt de generelle og specifikke tilsagnsbetingelser.

Regionerne skal oplyse om de anlægsøkonomiske og driftsøkonomiske konsekvenser af ændringerne samt beregningsgrundlagene herfor.

Note: Den seneste regnskabsinstruks er fra august 2023. Der er ikke forskel på de 2 udgaver af regnskabsinstruksen, hvad angår de dele, der er relevante for notatet.

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger i "Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri", marts 2022.

### Regnskabsinstruksen fra 2022

Regionerne må ikke øge investeringsrammen til projektet ved tillægsbevillinger eller på anden vis egenfinansiere dele af projektet. På samme vis må elementer, som udtages af kvalitetsfundsprojektet, fx i henhold til projektets besparelseskatalog, ikke etableres parallelt med kvalitetsfundsprojektet for regionens egne midler.

14. Vores gennemgang viser, at Region Midtjylland ikke har oplyst om de anlægsøkonomiske og driftsøkonomiske konsekvenser af ændringen i byggeriet, herunder om beregningsgrundlaget, i sine kvartalsrapporter til ministeriet. Regionen har efterfølgende oplyst til Rigsrevisionen, at ændringen vil have driftsøkonomiske konsekvenser. Regionen er fortsat ved at afklare omfanget heraf.

Vores gennemgang viser også, at ændringen medfører, at Region Midtjylland selv delvist vil finansiere renoveringen af sengestuer til ortopædkirurgiske patienter med anlægsmidler fra regionen. Tidligere var renoveringen forudsat at blive finansieret for kvalitetsfondsmidler.

Det fremgår imidlertid af regnskabsinstruksen, at regionen ikke kan fjerne dele af kvalitetsfundsprojektet for senere at finansiere dem med regionale midler. Implementeringen af etableringen af helikopterlandingsplads er derfor en ændring, der er i strid med tilsagnsvilkårene.

Vores gennemgang viser, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har gjort Region Midtjylland opmærksom på, at ændringen er i strid med tilsagnsvilkårene, jf. nedenfor.

15. Region Midtjylland oplyser til Rigsrevisionen, at regionen arbejder på at ændre finansieringen, så den bliver i overensstemmelse med tilsagnsvilkårene. Regionen oplyser, at den ændrede finansiering forventes fremlagt på regionsrådsmøde tidligst i januar 2025.

### **Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med regionernes besparelseskataloger og gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne**

Rigsrevisionen konstaterer, at 6 af de 7 igangværende byggerier er under skærpet tilsyn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Rigsrevisionen finder, at ministeriets tilsyn med regionernes besparelseskataloger har været tilfredsstillende.

Rigsrevisionen konstaterer, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ført tilsyn med ændringen i Region Midtjyllands byggeri af Regionshospital Viborg. Ministeriet gjorde regionen opmærksom på, at ændringen var i strid med tilsagnsvilkårene, men accepterede ændringen, idet den allerede var besluttet i regionsrådet.

Da sygebyggerierne stadig er i gang, vil Rigsrevisionen fortsat følge Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne.

Rigsrevisionen konstaterer, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har gennemført en evaluering af rammevilkårene for kvalitetsfundsprojekterne, og at ministeriet i forlængelse heraf har oprettet en taskforce med byggefaglige kompetencer.

#### **Tilsyn med besparelseskataloger**

16. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen bemærkede de, at Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med regionernes besparelseskataloger og regionernes gennemførte ændringer havde været utilstrækkeligt. Ministeriet havde således ikke systematisk vurderet, om regionernes besparelser og ændringer var i overensstemmelse med formål, tilsagnsvilkår og den økonomiske ramme.

17. Vores opfølgning i januar 2023 viste, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde tydeliggjort kravene til regionernes rapportering om besparelseskataloger og gennemførte ændringer i byggerierne, herunder hvornår en ændring er væsentlig.

18. Vi har gennemgået Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med besparelseskataloger fra Region Hovedstaden og Region Sjælland fra 1. kvartal 2023 til og med 1. kvartal 2024.

Vores gennemgang viser, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ført tilsyn med besparelseskatalogerne og har reageret i de tilfælde, hvor katalogerne har været utilstrækkelige. Ministeriet har anmodet regionerne om at forholde sig til emner i besparelseskataloget, når disse ikke har levet op til tilsagnsvilkårene og regnskabsinstruksen.

#### **Kvalitetsfondsbyggerier under skærpet tilsyn**

- Nyt Hospital Bispebjerg
- Nyt Hospital Nordsjælland
- Nyt Hospital Hvidovre
- Universitetshospital Køge
- Nyt Odense Universitetshospital
- Nyt Aalborg Universitetshospital.

#### **Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsynsmateriale**

Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsynsmateriale er baseret på sygehusbyggeriernes kvartalsrapporter, men kan omfatte øvrige dokumenter, afhængigt af om der er taget sanktionsmuligheder – fx skærpet tilsyn i brug i forhold til de enkelte byggerier.



Indenrigs- og Sundhedsministeriet har haft bemærkninger til Region Hovedstadens besparelseskatalog for Nyt Hospital Bispebjerg. Ministeriet bemærker bl.a., at besparelsen ikke umiddelbart kan gennemføres, og at værdien af regionens besparelseskatalog bør reduceres. Besparelsemønstrene udgik af kvalitetsfondsprojektet ultimo 2023. Ministeriet har ikke haft bemærkninger til Region Sjællands besparelseskataloger for Universitetshospitalet Køge.

#### **Tilsyn med ændringer**

19. Vi har gennemgået Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med Region Midtjyllands ændring om at etablere en helikopterlandingsplads på Regionshospitalet Viborg.

Vores gennemgang viser, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i april 2024 gjorde Region Midtjylland opmærksom på, at det principielt var i strid med tilsagnsvilkårene i regnskabsinstruksen at finansiere en del af kvalitetsfondsprojektet – renoveringen af sengestuer – med regionale midler for dermed at få råd til at finansiere helikopterlandingspladsen inden for kvalitetsfondsprojektet. Ministeriet opfordrede derfor regionen til at fastholde renoveringen af sengestuer inden for kvalitetsfondsprojektet og finansiere helikopterlandingspladsen med regionale midler.

Det fremgår af referatet fra et møde mellem Region Midtjylland og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i april 2024, at Region Midtjylland havde oplyst til ministeriet, "(...) at der var tale om en politisk beslutning, som ville indebære en del administration at omgøre. Der var derfor enighed om ud fra en samlet vurdering, at uanset at det havde været mest hensigtsmæssigt ift. regnskabsinstruksen, at helipad blev finansieret uden for kvalitetsfondsprojektet, kan det af praktiske hensyn accepteres med den løsning, der er besluttet i regionsrådet for ikke at skabe unødigt administrativt bøvvl."

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser, at ministeriet således accepterede ændringen, som blev foreslået af Region Midtjylland, for det første, fordi beslutningen allerede var truffet i regionsrådet, for det andet på grund af hensynet om at undgå yderligere administration.

20. Rigsrevisionen konstaterer, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ført tilsyn med ændringen i Region Midtjyllands byggeri af Regionshospital Viborg. Ministeriet gjorde regionen opmærksom på, at ændringen var i strid med tilsagnsvilkårene, men accepterede ændringen, idet den allerede var besluttet i regionsrådet.

Region Midtjylland oplyser, at regionen vil ændre finansieringen, så ændringen bliver i overensstemmelse med tilsagnsvilkårene.

#### **Evaluering af rammevilkår for sygehusbyggerierne**

21. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, anbefalede de, at Sundheds- og Ældreministeriet gennemførte en samlet vurdering af rammevilkårenes hensigtsmæssighed, når sygehusbyggerierne var færdige.

Det fremgik af ministerens redegørelse til beretningen, at der ville blive igangsat en evaluering af rammevilkårene med motivation i Statsrevisorernes anbefaling.

22. Indenrigs- og Sundhedsministeriets evaluering af rammevilkårene for kvalitetsfundsprojekter blev offentliggjort i juli 2024. Det fremgår af evalueringen, at regionerne har haft udfordringer med mange af sygehusprojekterne, herunder er flere blevet både forsinkede og fordyrede.

Evalueringens konklusioner er bl.a., at rammevilkårene ikke har forhindret en succesfuld gennemførelse af projekterne. Omvendt konkluderes det også, at rammevilkårene ikke har kunnet forhindre, at projekterne er kommet i vanskeligheder. Evalueringen peger på, at Indenrigs- og Sundhedsministeriets skærpede tilsyn bør styrkes med byggefaglige kompetencer. Ligeledes bør der på langt sigt etableres en central styringsstruktur for fremtidige sygehusprojekter.

23. Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser, at ministeriet i forlængelse af anbefalingerne fra evalueringen har etableret en taskforce med byggefaglige kompetencer. Taskforcen skal understøtte ministeriet med at skabe viden om og belyse problemstillinger i kvalitetsfundsbyggerierne.

---

24. Hele sagen kan følges på [www.rigsrevisionen.dk](http://www.rigsrevisionen.dk) og på [www.ft.dk/Statsrevisorerne](http://www.ft.dk/Statsrevisorerne).

Birgitte Hansen