

Sundheds- og Ældreministeriet

Att. Sundhedsministeren



Dato 28-05-2020

Sagsbehandler Niels Hove Pedersen

Niels.Pedersen@stab.rm.dk

Tel. +4551484429

Sagsnr. 1-31-72-297-19

Bidrag fra Region Midtjylland til ministerredegørelse vedrørende Rigsrevisionens beretning fra februar 2020 om ændringer i sygehusbyggerierne

Rigsrevisionen offentliggjorde februar 2020 beretning med statsrevisorerne bemærkninger om ændringer i sygehusbyggerierne.

Sundhedsministeren har i brev den 25. maj 2020 anmodet Region Midtjylland om en udtalelse til brug for ministerredegørelsen.

Region Midtjyllands bidrag består af nedenstående bemærkninger.

Generelt

Rigsrevisionen og statsrevisorerne konkluderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har forholdt sig til konsekvenserne ved de ændringer, der er foretaget i kvalitetsfundsprojekterne, hvilket de finder ikke-tilfredsstillende.

I Region Midtjylland har man anvendt prioriterings- og besparelseskataloget som et rapporterings- og kommunikationsværktøj sammen med den øvrige rapportering og kommunikation, der er omkring de enkelte byggerier. Regionsrådet er således blevet orienteret om ændringernes betydning enten via prioriterings- og besparelseskataloget, sagsfremstillinger og temadage.

Ændringer er ligeledes blevet behandlet forskelligt i projekterne alt afhængigt af ændringernes karakter og størrelse.

Rigsrevisionen fremhæver, at der for en række ændringer i besparelseskatalogerne ikke er oplysninger om konsekvenser. Det er regionens fortolkning af regnskabsinstruksen, at der *ikke* for alle emner stilles krav til angivelse af konsekvenserne for drift, tid, kvalitet og det overordnede formål med byggeriet, men at det kun er i de tilfælde, hvor et besparelsesemne har konsekvenser, at dette skal fremgå. Region Midtjylland vurderer, at regionsrådet har forelagt vurderinger af konsekvenser ved de ændringer, hvor det har givet mening – enten via prioriterings- og besparelseskatalogerne eller eksempelvis igennem de forelagte sagsfremstillinger.

Affald- linnedrug på Regionshospitalet Viborg

Rigsrevisionen skriver på side 20 i beretningen, at *"Region Midtjylland besluttede at tage affalds- og linnedrug ud af kvalitetsfundsprojektet på Regionshospitalet Viborg. Konsekvenserne fremgik ikke af regionens beslutningsgrundlag. Region Midtjylland har efterfølgende som led i vores undersøgelse oplyst, at besparelsen forventes at medføre en væsentlig kvalitetsforringelse af driften."*

Regionen vil til dette anføre, at konsekvenserne for driften blev drøftet i flere fora forud for implementeringen af besparelsen.

Affalds- og linnedrug udgik af Delprojekt 2 Akutcentret i sommeren 2015, som en del af en større nødvendig besparelsesrunde som følge af delprojektets licitationsresultat. Besparelsen blev drøftet og besluttet i styregruppen den 8. juli 2015, hvor det endvidere blev fastlagt, at Projektafdelingen skulle arbejde videre med at projektere en alternativ løsning. På byggeudvalgsmødet den 7. september 2015 forholdt udvalget sig til besparelsesforslagenes påvirkning på driften inkl. undladelsen af at etablere affald- og linnedrug. Der blev foretaget en vurdering af alle forslagene på én gang på mødet, men vurderingen af de enkelte forslag hver især er ikke beskrevet i mødets referat. Der står følgende i referatet fra byggeudvalgsmødet den 7. september 2015:

"Thomas Svendsen (fra totalrådgiveren) gennemgik besparelsesemner med fokus på hvad der ligger udenfor B&P katalog, og hvor besparelserne har uheldige konsekvenser for driften (...) Der er pt. fundet besparelser for 32 mio. kr. Det er ikke besparelser, som påvirker det kliniske arbejde. Der kan dog være øgede udgifter til drift/vedligehold for nogle af besparelsesforslagene".

Den alternative løsning, der siden er blevet opført, er affalds- og linnedrug, der fører til et håndteringsrum for affald og linnedrug, som herfra skal transporteres manuelt.

Ændring i ombygningsarbejder på Regionshospitalet Viborg

Rigsrevisionen skriver på side 20, at: *"Region Midtjyllands beslutningsgrundlag for ændringen i ombygningsarbejder på Regionshospitalet Viborg indeholder oplysninger om konsekvenser, men oplysningerne er ikke tilstrækkelige i forhold til at vurdere, om ændringen forventes at få betydning for projektets totalramme."*

Regionen besluttede i 2018 at undlade at ombygge 3 eksisterende operationsstuer og 2 eksisterende sengeetager til en samlet værdi af 33,3 mio. kr. Det fremgår af Region Midtjyllands beslutningsgrundlag, at ombygningen er tiltrængt, men at de eksisterende sengestuer og operationsstuer er fuldt funktionsdygtige i deres nuværende stand. Det fremgår videre, at den manglende ombygning af operationsstuerne på sigt kan "udfordre kapaciteten og den fremtidige funktionalitet". Den manglende ombygning af sengestuerne medfører, at sengestuerne ikke "svarer til nutidens standard for både patienter og personale, som udfordres af de nuværende trange forhold" på de tilhørende badeværelser. I beslutningsgrundlaget har regionen ikke vurderet, hvor længe operationsstuerne og sengestuerne kan anvendes i deres nuværende stand. Det er således uklart, hvornår sengestuerne

og operationsstuerne ikke længere er fuldt funktionsdygtige og kræver en ombygning. Viser ombygningen sig at være nødvendig inden eller umiddelbart efter ibrugtagning af sygehuset, vil regionen være nødt til at finansiere ombygningen for regionale midler, og det vil betyde, at projektets totalramme ikke overholdes.

Region Midtjylland har vurderet, at operationsstuerne og sengestuerne kan anvendes i den nuværende stand. Det vil være en omfattende og omkostningstung opgave at lave en vurdering af, hvor længe stuerne kan være fuldt funktionsdygtige. Det vil være nødvendigt med ekstern bistand. Vurderingerne vil dog være behæftet med stor usikkerhed, da mange kendte og ukendte forhold kan være afgørende for, hvor længe operationsstuer og sengestuer kan opretholde den nødvendige standard og det er derfor usikkert, hvor meget værdi disse vurderinger vil bidrage med.

Venlig hilsen



Anders Kühnau
Regionsrådsformand