Kort fortalt

Byggeriet af Niels Bohr Bygningen

Konklusion

Transport- og Boligministeriet har haft en meget utilfredsstillende styring af ændringer i byggeriet af Niels Bohr Bygningen.

Konsekvensen er, at den mangelfulde ændringsstyring har bidraget til den samlede fordyrelse på ca. 2,4 mia. kr., som ikke har ført til forbedringer af bygningens kvalitet. Desuden har manglerne i styringen af de gennemgåede ændringer bidraget til forsinkelsen på ca. 4 år, der bl.a. har medført, at de ønskede gevinster for forskning og uddannelse indtil videre er udeblevet.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

- Bygningsstyrelsen har ikke sikret, at bygningens oprindelige projektgrundlag var tilstrækkeligt fastlagt.
- Bygningsstyrelsen har ikke sikret, at beslutninger om ændringer i byggeriet er truffet på et tilstrækkeligt grundlag.

Baggrund og formål med undersøgelsen

Opførelsen af Niels Bohr Bygningen skal forbedre de fysiske rammer for forskning og uddannelse på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. I alt skal der bygges ca. 52.000 m^2, som skal huse 3.000-4.000 studerende og 1.200 forskere og ph.d.-studerende.

Transport- og Boligministeriet, herunder Bygningsstyrelsen og Vejdirektoratet, er bygherre for byggeriet. Byggeriet af Niels Bohr Bygningen er fordyret og forsinket ad flere omgange.

Ifølge ministeriet skyldes byggeriets fordyrelse og forsinkelse bl.a. problemer med en tidligere ventilationsentreprenør. Dette er afdækket i en konsulentrapport, som ministeriet fik udarbejdet i 2017, og indgår således ikke i denne undersøgelse. Derudover skyldes fordyrelsen og forsinkelsen bl.a. en række ændringer, der er foretaget undervejs i byggeriet. Denne beretning handler om styringen af disse ændringer.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Transport- og Boligministeriet, herunder Bygningsstyrelsen og Vejdirektoratet, har styret ændringer i byggeriet af Niels Bohr Bygningen tilfredsstillende.

Luftfoto af Niels Bohr Bygningen, april 2020. Foto: Vejdirektoratet

Statsrevisorerne udtaler

”Vi kritiserer, at byggeriet af Niels Bohr Bygningen er blevet væsentligt forsinket og fordyret. De ønskede gevinster ved byggeriet er indtil videre også udeblevet.

Det skyldes dårlig styring af især ændringer af byggeriet undervejs, og at der fra start har været uklarheder om bygningens indhold og funktion, bl.a. laboratorieudstyr og ventilation”.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/ gitte.korff@ft.dk for yderligere information.

FOLKETINGET STATSREVISORERNE
FOLKETINGET RIGSREVISIONEN